

■津波復興拠点整備事業 <事業主体：市>

既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地を整備します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
大船渡地区周辺(大船渡町：4.2%)	都市計画決定・事業計画策定															
	調査設計				基本設計 詳細設計											
					先行地区 用地取得	盛土造成工事	●津波防災拠点施設の建設 ●民間による商業施設などの建設									
							拡大地区用地取得	盛土造成工事	●民間による商業施設などの建設							
その他地区	導入地区検討・事業計画策定															

《変更点》 ・設計に関する工程を再調整しました。
・その他地区の工程を再調整しました。



■災害公営住宅整備事業 <事業主体：県・市>

住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備します(828戸)。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
県 (563戸)	下欠(立根町)：33戸	測量・調査設計				工事				●入居					
	平林②(末崎町)：56戸	測量・調査設計								工事				●入居	
	上平(大船渡町)：64戸	測量・調査設計				工事								●入居	
	清水(三陸町綾里)：30戸	測量・調査設計				工事				●入居					
	関谷(立根町)：80戸	測量・調査設計				工事								●入居	
	長谷堂(猪川町)：50戸	測量・調査設計				工事				●入居					
	下権現堂(猪川町)：50戸				測量・調査設計					工事				●入居	
	沢田(赤崎町)：20戸	測量・調査設計								工事				●入居	
	盛町：60戸					測量・調査設計	工事							●入居	
	みどり町(盛町)：120戸				測量・調査設計					工事				●入居	
市 (265戸)	盛中央団地(盛町)：44戸		改修工事	●入居済み(入居者募集中)											
	田中東団地(明神前①) (大船渡町)：12戸	設計	工事	●入居済み											
	田中東団地(明神前②) (大船渡町)：7戸	測量・調査設計				工事(着手済み)			●入居						
	赤沢(大船渡町)：23戸	測量・調査設計				工事(着手済み)			●入居						
	上山(大船渡町)：11戸	測量・調査設計				工事(着手済み)			●入居						
	平林①(末崎町)：11戸	測量・調査設計				工事(着手済み)			●入居						
	宇津野沢(盛町)：20戸	測量・調査設計				工事(着手済み)			●入居						
	泊里(末崎町)：6戸				測量・調査設計				工事				●入居		
	崎浜(三陸町越喜来)：8戸				測量・調査設計				工事				●入居		
	蛸ノ浦(赤崎町)：21戸				測量・調査設計				工事				●入居		
浦浜(三陸町越喜来)：30戸				測量・調査設計				工事				●入居			
中赤崎(赤崎町)：42戸				測量・調査設計					工事			●入居			
川原(大船渡町)：30戸				測量・調査設計				工事				●入居			

《変更点》 ・中赤崎(赤崎町)の工事着手時期が早くなりました。
・川原(大船渡町)の事業スケジュールを新規で掲載しました。

(3) 広報大船渡お知らせ版 25.7.22(No.1011)
▷問い合わせ＝市役所 ☎@3111

主な復興計画事業のスケジュール

復興計画に登載している主要事業のスケジュールは、6月30日時点で次のとおりとなっています。
なお、事業の実施個所や実施内容、整備スケジュールなどは、今後も変更になる場合があります。

▷問い合わせ先＝復興政策課(☎内線337)

※3月31日時点のスケジュールと比較して変更があった個所は、下線を表示しています。

■土地区画整理事業 <事業主体：市>

土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境を整備します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
大船渡駅周辺(大船渡町：33.8%)	都市計画決定・事業計画策定														
	測量	道路などの設計			換地設計など			仮換地手続き	移転・補償・造成工事						
				用地取得									●造成工事の進捗により段階的に住宅建設		

《変更点》 ・事業区域の面積が減少しました。

■防災集団移転促進事業 <事業主体：市>

※すべての実施予定地区で、事業実施について国土交通大臣の同意を得ています(521戸)。

居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転を促進します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
大船渡地区(大船渡町)：90戸			事業計画作成/測量・調査設計						住宅敷地造成工事					●住宅建設	
峰岸地区(末崎町)：21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
神坂地区(末崎町)：9戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
細浦地区(末崎町)：13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
小細浦地区(末崎町)：8戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済み)							●住宅建設			
小河原地区(末崎町)：41戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
梅神地区(末崎町)：13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
門之浜地区(末崎町)：13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済み)							●住宅建設			
泊里地区(末崎町)：17戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
佐野地区(赤崎町)：5戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
中赤崎地区(赤崎町)：135戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
永浜地区(赤崎町)：33戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
清水地区(赤崎町)：6戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
蛸ノ浦地区(赤崎町)：15戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
田浜地区(三陸町綾里)：12戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済み)							●住宅建設			
港・岩崎地区(三陸町綾里)：23戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済み)							●住宅建設			
浦嶺地区(三陸町越喜来)	※浦嶺地区としての事業実施については再検討(他地区への統合または他事業などによる住宅再建になる場合があります)														
泊地区(三陸町越喜来)：13戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事(着手済み)							●住宅建設			
浦浜南地区(三陸町越喜来)：11戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
浦浜仲・西地区(三陸町越喜来)：10戸	事業計画作成/測量・調査設計				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
浦浜東地区(三陸町越喜来)：12戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事							●住宅建設			
崎浜地区(三陸町越喜来)：21戸	事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査				住宅敷地造成工事							●住宅建設			

《変更点》 ・地区ごとに、事業実施に向けた合意形成状況などを踏まえて工程を再調整しました。

■新大船渡魚市場整備事業 <事業主体：市>

新大船渡魚市場施設・関連施設を整備します(手戻り復旧工事を含む)。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
新大船渡魚市場(埋立心頭部)		建設工事														
新大船渡魚市場関連施設(製水施設など)			建設工事													
新大船渡魚市場(南側岸壁上屋)										建設工事			●使用開始			

《変更点》 ・新大船渡魚市場(南側岸壁上屋)の工事期間が長くなりました。

■水産業共同利用施設復興整備事業 <事業主体：民間団体>

民間団体が行う機器類、生産流通加工施設など共同利用施設の整備に対して補助金を交付します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
水産流通加工施設整備支援		公募 施設などの整備			公募 施設などの整備				公募 施設などの整備							
設備導入等支援		公募 設備導入などの実施			公募 設備導入などの実施				公募 設備導入などの実施							

《変更点》 ・平成25年度の工程を再調整しました。

■漁業集落防災機能強化事業 <事業主体：市>

地盤のかさ上げ、漁業集落道・水産飲雑用水施設などを整備します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
越喜来浦浜地区(三陸町)					測量・調査設計				敷地造成・施設整備工事など							

■漁港施設機能強化事業 <事業主体：市>

地盤沈下被害を受けた16漁港の用地をかさ上げします。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
千歳漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
扇洞漁港		測量設計			用地かさ上げ工事		●使用開始									
吉浜漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
増館漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
小壁漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
泊漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
鬼沢漁港		測量設計			用地かさ上げ工事								※完成個所から使用開始			
小石浜漁港		測量設計			用地かさ上げ工事											
砂子浜漁港		測量設計			用地かさ上げ工事											
野野前漁港		測量設計			用地かさ上げ工事											
小路漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
合足漁港		測量設計				用地かさ上げ工事							※県管理農地海岸堤防工事(平成25年度~27年度)と関連あり			
長崎漁港		測量設計			用地かさ上げ工事											
蛸ノ浦漁港		測量設計				用地かさ上げ工事										
碁石漁港		測量設計			用地かさ上げ工事		●使用開始									
泊里漁港		測量設計			用地かさ上げ工事											

《変更点》 ・工程を再調整しました。
・扇洞漁港、碁石漁港の全面使用開始時期が早くなりました。

(5) 広報大船渡お知らせ版 25.7.22(No.1011)
▷問い合わせ=市役所 ☎⑦3111

■地域公民館整備支援事業 <事業主体：地域公民館・市>

市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築、移転新築などの整備を支援します【このうち、4地域公民館(中央通・内田・小河原・佐野地域)については、すでにコンテナハウスなどにより整備支援済みです】。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
平地域公民館(大船渡町)		工事														
港地域公民館(三陸町綾里)		工事														
岩崎地域公民館(三陸町綾里)		設計				工事										
神坂地域公民館(末崎町)		工事														
石浜多目的集会施設(三陸町綾里)		工事														
浦浜西区公民館(三陸町越喜来)										工事						
小細浦地域公民館(末崎町)		設計								工事						
北笹崎公民館(大船渡町)										設計						
清水地域公民館(赤崎町)										設計				工事		●使用開始
門之浜地域公民館(末崎町)														工事		●使用開始
細浦地域公民館(末崎町)														工事		●使用開始
泊地域公民館(三陸町越喜来)														工事		●使用開始
西館地域公民館(末崎町)														工事		●使用開始
その他地域公民館		設計												工事		※完成次第使用開始

《変更点》 ・地域事情の変化などにより、工程を再調整しました。
・泊地域公民館(三陸町越喜来)、西館地域公民館(末崎町)の事業スケジュールを新規で掲載しました。

■公立社会教育施設復旧事業 <事業主体：市>

被災した公立社会体育施設の修繕などを行います。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
三陸公民館			測量・調査設計							敷地造成工事・建築工事			●使用開始			
市民体育館			測量・調査設計							建築工事			●使用開始			
体育センター		設計				建築工事							●使用開始済み			
市民テニスコート		測量・調査設計				建築工事							●使用開始済み			
市民弓道場		設計				建築工事							●使用開始済み			
田中島グラウンド										測量・調査設計			建築工事			●使用開始
市営球場										※応急仮設住宅撤去後着手【時期未定】						
三陸体育館		測量・調査設計				建築工事							●使用開始済み			
三陸総合運動公園グラウンド			測量・調査設計							(使用期間)			建築工事			●使用開始
綾里小学校校庭夜間照明施設		設計				建築工事							●使用開始済み			

《変更点》 ・三陸公民館、市民体育館、田中島グラウンドの工程を再調整しました。

■被災学校移転改築事業 <事業主体：市>

津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校、赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能を併せ持つ施設として移転改築します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
赤崎小学校		測量・調査設計								敷地造成工事・建築工事						●使用開始
赤崎中学校		測量・調査設計								敷地造成工事・建築工事						●使用開始
越喜来小学校		測量・調査設計								敷地造成工事・建築工事						●使用開始

《変更点》 ・工程を再調整しました。

■道路新設・改良事業 <事業主体：県・市>

高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭い道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などを整備します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降		
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月					
県	県道崎浜港線(三陸町越喜来)		測量・調査設計						道路改良工事(一部用地買収)					●使用開始			
	主要地方道大船渡線三陸線(三陸町越喜来)		測量・調査設計						道路改良工事(一部用地買収)					●使用開始			
	主要地方道大船渡線三陸線(赤崎町)			測量・調査設計									道路改良工事(一部用地買収)				
	主要地方道大船渡線三陸線(末崎町)		測量・調査設計										道路改良工事(一部用地買収)				
	県道碓石海岸線(末崎町)		測量・調査設計										道路改良工事(一部用地買収)				
	永沢線		測量・調査設計							道路改良工事					●使用開始		
市	吉浜漁港線		測量・調査設計						道路改良工事					●使用開始			
	沢田宮野線		測量・調査設計						道路改良工事					●使用開始			
	小細浦中野線		測量・調査設計						道路改良工事					●使用開始			
	山田線	道路改良工事	測量・調査設計	道路改良工事										●使用開始			
	道合大久保線	測量・調査設計	道路改良工事		測量・調査設計	道路改良工事								●使用開始			
	富岡線								道路改良工事						●使用開始		
	平林大田線		測量・調査設計						道路改良工事					●使用開始			
	道路新設事業(小河原地区)			測量・調査設計					道路新設工事						●使用開始		
	野々田川口橋線				測量・調査設計				道路新設工事						●使用開始		
	その他路線(防災集団移転促進事業関連道路)		測量・調査設計など												※完成次第使用開始		
									防災集団移転促進事業などと調整しながら道路工事を実施								

《変更点》 ・山田線の工事期間が長くなりました。

■災害廃棄物処理事業 <事業主体：市>

県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
市内(被災建物)	建物解体															
市内(がれき仮置き場)	分別作業															
太平洋セメント・二次選別所など	焼却、再利用などの処理															

《変更点》 ・建物解体の処理期間を延長しました。



工事が完了し、使用できるようになった市民弓道場



農地の災害復旧と併せて、ほ場の整備が進められている三陸町吉浜

■漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) <事業主体：県・市>

被災した防潮堤、岸壁、臨港道路などの漁港施設を復旧します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
県	根白漁港	漁港災害復旧工事														
	崎浜漁港	漁港災害復旧工事														
	越喜来漁港	漁港災害復旧工事														
	綾里漁港	漁港災害復旧工事														
	大船渡漁港	漁港災害復旧工事														
	門の浜漁港	漁港災害復旧工事														
市	千歳漁港	漁港災害復旧工事														
	扇洞漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	吉浜漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	増鏡漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	小壁漁港	実施設計	漁港災害復旧工事							※工種ごとに完成個所から使用開始						
	泊漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	鬼沢漁港	漁港災害復旧工事														
	小石浜漁港	漁港災害復旧工事														
	砂子浜漁港	漁港災害復旧工事														
	野野前漁港	漁港災害復旧工事														
	小路漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	合足漁港	実施設計	漁港災害復旧工事													
	長崎漁港	漁港災害復旧工事														
	蛸ノ浦漁港	漁港災害復旧工事														
碓石漁港	実施設計	漁港災害復旧工事														
泊里漁港	漁港災害復旧工事															

《変更点》 ・小壁漁港、泊漁港、小石浜漁港、砂子浜漁港、碓石漁港、泊里漁港の工事期間が短くなりました。

■湾口防波堤復旧事業 <事業主体：国>

大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤を復旧します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
大船渡湾湾口防波堤	湾口防波堤災害復旧工事													●完成		

■農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) <事業主体：県>

生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せてほ場などを整備します。

事業個所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
吉浜地区			実施設計	工事(区画整理)									工事(補完工事)		
									営農					●営農	
				換地原案作成										換地確定測量	換地決定・処分
吉浜大野地区			実施設計	工事(区画整理)									工事(補完工事)		
									通常営農					●営農	
														換地確定測量	換地決定・処分

《変更点》 ・吉浜大野地区の工程を再調整しました。