

■土地区画整理事業 <事業主体：市>

土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境を整備します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
大船渡駅周辺(大船渡町：33.8%)	都市計画決定・事業計画策定														
	測量	道路などの設計・換地設計など			仮換地手続き			移転・補償・造成工事	●造成工事の進捗により段階的に建物建設						
				用地取得											

■災害公営住宅整備事業 <事業主体：県・市>

住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備します(790戸)。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
県(507戸)	下欠(立根町)：33戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	平林②(末崎町)：56戸	測量・調査設計				工事							●入居		
	上平(大船渡町)：65戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	清水(三陸町綾里)：30戸	測量・調査設計				工事							●入居		
	関谷(立根町)：50戸	測量・調査設計				工事							●入居		
	長谷堂(猪川町)：53戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	沢田(赤崎町)：20戸	測量・調査設計				工事							●入居		
	みどり町(盛町)：147戸			測量・調査設計					工事						●入居
	下館下(盛町)：53戸						測量・調査設計			工事					●入居
	盛中央団地(盛町)：44戸			改修工事	●入居済み(入居者募集中)										
市(283戸)	田中東団地(明神前①)(大船渡町)：12戸	設計	工事			●入居済み									
	田中東団地(明神前②)(大船渡町)：7戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	赤沢(大船渡町)：23戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	上山(大船渡町)：11戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	平林①(末崎町)：11戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	宇津野沢(盛町)：20戸	測量・調査設計				工事(着手済み)							●入居		
	泊里(末崎町)：6戸			測量・調査設計					★敷地造成工事				→	工事	●入居
	崎浜(三陸町越喜来)：7戸			測量・調査設計					★敷地造成工事				→	工事	●入居
	蛸ノ浦(赤崎町)：14戸			測量・調査設計					工事						●入居
	浦浜所通(三陸町越喜来)：17戸						◆用地・戸数確定⇒	測量・調査設計	工事						●入居
	浦浜杉下(三陸町越喜来)：6戸						◆用地・戸数確定⇒	測量・調査設計	工事						●入居
	中赤崎後ノ入(赤崎町)：6戸						測量・調査設計(◆用地・戸数変更に伴う設計変更あり)		工事						●入居
	中赤崎山口(赤崎町)：14戸						測量・調査設計(◆用地・戸数変更に伴う設計変更あり)		工事						●入居
	中赤崎大洞(赤崎町)：6戸						測量・調査設計(◆用地・戸数変更に伴う設計変更あり)		工事						●入居
	川原(大船渡町)：29戸						測量・調査設計		工事						●入居
	土地区画整理地区(大船渡町)：50戸						測量・調査設計						工事		●入居

・工程を再調整したほか、浦浜所通・杉下、中赤崎後ノ入・山口・大洞、土地区画整理地区を新規で掲載しました。
 ・泊里地区と崎浜地区の敷地造成は、両地区それぞれの防災集団移転促進事業による住宅団地造成と一体(双方の造成地が隣接)で実施します。→他地区と「工事」時期が異なります。

■被災学校移転改築事業 <事業主体：市>

津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校、赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能を併せ持つ施設として移転改築します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
赤崎小学校	測量・調査設計								敷地造成工事・建築工事						●使用開始
赤崎中学校	測量・調査設計								敷地造成工事・建築工事						●使用開始
越喜来小学校	測量・調査設計	埋蔵文化財調査							敷地造成工事・建築工事						●使用開始

主な復興計画事業のスケジュール

復興計画に記載している主要事業のスケジュールは、12月31日時点で次のとおりとなっています。
 なお、事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、今後も変更になる場合があります。

▷問い合わせ先＝復興政策課(☎内線337)

※10月31日時点のスケジュールと比較して変更があった箇所は、下線を表示しています。

■津波復興拠点整備事業 <事業主体：市>

既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地を整備します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
大船渡地区周辺(大船渡町：4.2%)	都市計画決定・事業計画策定・調査設計								津波復興拠点施設							
							先行地区用地取得	基本設計	詳細設計			●建設				
								盛土造成工事(着手済み)	●民間による商業施設などの建設							
その他地区					導入地区検討・事業計画策定							拡大地区用地取得	盛土造成工事	●民間による商業施設などの建設		

■防災集団移転促進事業 <事業主体：市>

居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を促進します。

※すべての実施予定地区で、事業実施について国土交通大臣の同意を得ています(392戸)。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
大船渡地区(大船渡町)：21戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
峰岸地区(末崎町)：21戸				事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査					住宅敷地造成工事						●住宅建設
神坂地区(末崎町)：9戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
細浦地区(末崎町)：13戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事(着手済み)						●住宅建設
小細浦地区(末崎町)：8戸				事業計画作成/測量・調査設計	住宅敷地造成工事(完了)				●住宅建設						
小河原地区(末崎町)：41戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
梅神地区(末崎町)：13戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
門之浜地区(末崎町)：13戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事(着手済み)						●住宅建設
泊里地区(末崎町)：17戸				事業計画作成/測量・調査設計(※県道との取り付け確定に伴う設計変更あり)					住宅敷地造成工事						●住宅建設
佐野地区(赤崎町)：5戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事(着手済み)						●住宅建設
中赤崎地区(赤崎町)：77戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
永浜地区(赤崎町)：32戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
清水地区(赤崎町)：6戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事(着手済み)						●住宅建設
蛸ノ浦地区(赤崎町)：16戸				事業計画作成/測量・調査設計(※事業参加者の増加に伴う設計変更あり)					住宅敷地造成工事						●住宅建設
田浜地区(三陸町綾里)：12戸				事業計画作成/測量・調査設計	住宅敷地造成工事(着手済み)				●住宅建設						
港・岩崎地区(三陸町綾里)：23戸				事業計画作成/測量・調査設計	住宅敷地造成工事(着手済み)				●住宅建設						
泊地区(三陸町越喜来)：13戸				事業計画作成/測量・調査設計	住宅敷地造成工事(着手済み)				●住宅建設						
浦浜南地区(三陸町越喜来)：11戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事(着手済み)						●住宅建設
浦浜仲・西地区(三陸町越喜来)：10戸				事業計画作成/測量・調査設計					住宅敷地造成工事						●住宅建設
浦浜東・南嶺地区(三陸町越喜来)：10戸				事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査(※地区統合に伴う設計変更あり)	住宅敷地造成工事				●住宅建設						
崎浜地区(三陸町越喜来)：21戸				事業計画作成/測量・調査設計/埋蔵文化財調査					住宅敷地造成工事						●住宅建設

・事業実施に向けた合意形成状況などを踏まえて工程を再調整しました。
 ・住宅団地を造成しない南嶺地区を浦浜東地区に統合して「浦浜東・南嶺地区」としました。→両地区住民を対象とした住宅団地を浦浜東地区に造成します。

■ 海岸保全施設復旧事業(農地海岸) <事業主体: 県>

被災した防潮堤など農地海岸施設を復旧します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
沖田海岸	測量・調査設計	防潮堤復旧工事			●完了										
吉浜海岸	測量・調査設計		防潮堤復旧工事(着手済み)												
合足海岸	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)											

■ 漁港施設機能強化事業 <事業主体: 市>

地盤沈下被害を受けた16漁港の用地をかさ上げします。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
千歳漁港		測量設計						用地かさ上げ工事(着手済み)							
扇洞漁港		測量設計			用地かさ上げ工事	●使用開始済み									
吉浜漁港		測量設計						用地かさ上げ工事							
増館漁港		測量設計						用地かさ上げ工事							
小壁漁港		測量設計						用地かさ上げ工事							
泊漁港		測量設計						用地かさ上げ工事							
鬼沢漁港		測量設計			用地かさ上げ工事(着手済み)								※完成箇所から使用開始		
小石浜漁港		測量設計		用地かさ上げ工事(着手済み)		●一部使用開始済み									
砂子浜漁港		測量設計		用地かさ上げ工事(着手済み)											
野野前漁港		測量設計		用地かさ上げ工事(着手済み)											
小路漁港		測量設計						用地かさ上げ工事							
合足漁港		測量設計			用地かさ上げ工事(着手済み)			※県管理農地海岸堤防工事と関連あり							
長崎漁港		測量設計		用地かさ上げ工事(着手済み)		●一部使用開始済み									
蛸ノ浦漁港		測量設計			用地かさ上げ工事(着手済み)										
碁石漁港		測量設計		用地かさ上げ工事		●使用開始済み									
泊里漁港		測量設計			用地かさ上げ工事(着手済み)		●一部使用開始済み								

・工程を再調整しました。⇒工事完了時期は変わりません。

■ 漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設) <事業主体: 県・市>

被災した防潮堤などの漁港海岸施設を復旧します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
県	崎浜漁港海岸	測量・調査設計					防潮堤復旧工事(着手済み)								
	越喜来漁港海岸	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)										
	綾里漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	大船渡漁港海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済み)							
	門の浜漁港海岸	測量・調査設計						防潮堤復旧工事(着手済み)							
市	吉浜漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	泊漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	小石浜漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	野野前漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	蛸ノ浦漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	碁石漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				
	泊里漁港海岸	測量・調査設計									防潮堤復旧工事				

・工程を再調整しました。⇒綾里漁港海岸を除き、工事完了時期は変わりません。

■ 地域公民館整備支援事業 <事業主体: 地域公民館・市>

市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築、移転新築などの整備を支援します【このうち、4地域公民館(中央通・内田・小河原・佐野地域)は、すでにコンテナハウスなどにより整備支援済みです】。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
平地域公民館(大船渡町)		工事	●使用開始済み												
港地域公民館(三陸町綾里)		工事		●使用開始済み											
岩崎地域公民館(三陸町綾里)		設計		工事	●使用開始済み										
神坂地域公民館(末崎町)		工事	●使用開始済み												
石浜多目的集会施設(三陸町綾里)		工事	●使用開始済み												
浦浜西区公民館(三陸町越喜来)					工事	●使用開始済み									
小細浦地域公民館(末崎町)		設計			工事	●使用開始済み									
北笹崎公民館(大船渡町)				設計		工事	●使用開始済み								
清水地域公民館(赤崎町)								設計	工事	●使用開始					
門之浜地域公民館(末崎町)								工事	●使用開始						
細浦地域公民館(末崎町)													工事	●使用開始	
泊地域公民館(三陸町越喜来)								工事	●使用開始						
西館地域公民館(末崎町)									工事					●使用開始	
その他地域公民館		設計								工事					※完成次第使用開始

■ 公立社会教育施設復旧事業 <事業主体: 市>

被災した公立社会体育施設の修繕などを行います。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
三陸公民館			測量・調査設計						建築工事		●使用開始				
市民体育館		測量・調査設計					建築工事(着手済み)		●使用開始						
体育センター	設計	建築工事			●使用開始済み										
市民テニスコート	測量・調査設計	建築工事			●使用開始済み										
市民弓道場	設計	建築工事			●使用開始済み										
田中島グラウンド				測量・調査設計	廃棄物除去		建築工事		●使用開始						
市営球場	※応急仮設住宅撤去後着手【時期未定】														
三陸体育館	測量・調査設計	建築工事			●使用開始済み										
三陸総合運動公園グラウンド	測量・調査設計				(使用期間)				建築工事		●使用開始				
綾里小学校校庭夜間照明施設		設計	建築工事				●使用開始済み								

■ 海岸保全施設復旧・整備事業(一般海岸・港湾海岸) <事業主体: 県>

被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設を復旧・整備します。

事業箇所	24年度				25年度				26年度				27年度	28年度	29年度以降
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
盛川(塩場)	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)											
須崎川	測量・調査設計								水門整備工事						
後の入川	測量・調査設計									水門整備工事					
越喜来海岸	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)											
下南嶺海岸	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)											
野々田地区海岸	測量・調査設計									防潮堤整備工事					
大船渡港海岸	測量・調査設計			防潮堤復旧工事(着手済み)											

